

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DECRETO ALCALDICIO N° 6072

DOÑIHUE, 24 Noviembre del 2014

VISTOS.

1. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades, y su texto refundido.
2. La Ley de Compras Públicas y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de la ampliación de la estructura del Comedor –Cocina de la Escuela Lo Miranda F-70 , de la comuna de Doñihue
2. Dar cumplimiento al convenio de ejecución de Proyecto PMU1-A2013-868 financiado por Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal /Línea Emergencia (E5589/2014)
3. El acta de adjudicación elaborada por la comisión, para resolver la adjudicación de licitación N° 4161-11-LE14, Decreto N°2783, con fecha de 20/05/2014 que adjudica la Obra la Empresa Luis Sebastián Droguett Zamorano, Rut 76.168.674-7, por un monto total de \$16.002.376 (Son Dieciséis millones, dos mil trescientos setenta y seis pesos IVA incluido).
4. Decreto N°4635 con fecha 12/09/2014 que autoriza ampliación de plazo de ejecución de obras en 42 días corridos.

DECRETO:

Aplíquese a la Empresa **Luis Sebastián Droguett Zamorano**, una multa ascendente a la suma total de \$256.037(doscientos cincuenta y seis mil, treinta y siete pesos), por atraso en la entrega de la obra La ampliación de la estructura del Comedor –Cocina de la Escuela Lo Miranda F-70, según el siguiente detalle

Fecha de Entrega de Terreno	Plazo de Ejecución de las Obras	Nuevo Plazo ejecución de obras	Recepción Provisoria de Obras	Días corrido de atraso	Valor diario multa en pesos	Valor total multa en pesos
28/05/2014	23	42	02-08-2014	16	\$16.002	\$256.037

Descuéntese al proveedor Luis Sebastián Droguett Zamorano, Rut 76.168.674-7 del estado de pago final, el valor total de \$256.037 (doscientos cincuenta y seis mil, treinta y siete pesos) según lo indicado en el resuelto precedente, por atraso en entrega de la obra, Cocina-Comedor de la Escuela Lo Miranda F-70, de acuerdo al siguiente detalle

N° Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Multa	A pago
55	18-08-2014	\$5.694.893	\$256.037	\$5.438.856

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE AL PORTAL DE MERCADO PUBLICO.


LILIAN CONTERREZ ARRIOS
Secretaria Municipal


ALBA GONZALEZ
Alcalde

BAG/LCB/CRA

Distribución:

- 1.- Archivo Of. De Partes
- 2.- Archivo Sec. Municipal
- 3.- Archivo Mercado Público
- 4.- Archivo Of. Planificación e Infraestructura DAEM